



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUAYLAS - CARAZ

# AUDIENCIA PÚBLICA 2023

[municaraz.gob.pe](http://municaraz.gob.pe)



UNIDOS PODEMOS  
HACER MÁS  
1992 - 2023



## MISIÓN

- La Provincia de Huaylas, a través de los Gobiernos locales, instituciones públicas, privadas y la sociedad civil organizada, promueven un desarrollo concertado, planificado y con valores, para el bienestar integral de sus pobladores urbano y rural.

## VISIÓN

- La provincia de Huaylas, cuenta con una población con identidad cultural e histórica, con servicios básicos, acceso a la educación y salud inclusiva con altos estándares de calidad. Es seguro, lideren la Región en agricultura y turismo con una economía productiva y competitiva, que genera fuentes de trabajo sostenibles, con un desarrollo urbano y rural moderno, planificado y conservando el medio ambiente, donde sus distritos, centros poblados, caseríos y otros se encuentran vialmente articulados





# Informe situacional al 31 de Diciembre 2022

La Municipalidad Provincial de Huaylas, al 31 de diciembre del año 2022, culminó la gestión del alcalde **Esteban Florentino Tranca** y sus funcionarios, a partir del proceso de transferencia desde el 15 de diciembre del mismo año; el equipo de transferencia de la gestión entrante, tuvo acceso a la información de la documentación existente quizá no en toda su apertura por la razón de que se continuaba con los procedimientos de la acción administrativa de la gestión saliente por lo que no posibilitó una adecuada revisión de la información de toda la documentación; por lo mismo ya cuando se asumió la gestión el señor alcalde solicitó **MEMORANDUM MULTIPLE N.º 01-2023-MPhy/01.10; MEMORANDUM MULTIPLE N.º 02-2023-MPhy/01.10;** solicitando el estado situacional de la Gerencia Municipal y de más gerencias y unidades para tener el diagnóstico real de las condiciones que nos habían dejado.





# Informe situacional al 31 de Diciembre 2022

- Los **PROYECTOS DE OBRAS** que han quedado en ejecución se evidencia que todas las obras se encuentran con problemas de **DEFICIENCIA TÉCNICAS** en la fase constructiva el mismo que repercute a las **POSIBLES MODIFICACIONES** al expediente como **ADICIONALES Y DEDUCTIVOS VINCULANTES** por la propia necesidad del proyecto; los mismos que son en una cantidad **09 PROYECTOS**.





# CASO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE CARAZ

## AÑO 2014:

- INICIA SU EJECUCIÓN POR LA EMPRESA CONSORCIO M&D EN MERITO AL CONTRATO N°028-2014/MPH-CZ CUYO MONTO ASCIENDE A LA SUMA DE S/31 673,293.87, SE RESUELVE EL CONTRATO, LA EMPRESA CUESTIONA VÍA ARBITRAJE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD.
- CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°328-2021/MPHY, SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA COMO CONSECUENCIA DEL LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL QUE ESTUVO EJECUTANDO EL CONSORCIO M&D, POR LA SUMA DE S/31 673,293.87, CON UN COSTO TOTAL DE S/ 23 719,295.12 CON SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD DE 48,621.88 SOLES , ASÍ MISMO, AUTORIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO AL HABERSE EJECUTAD, DEDUCIÉNDOSE EL MONTO EQUIVALENTE AL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD DEVOLVIÉNDOSE LA SUMA DE S/ 3,118,707.51). DEL CONTENIDO DEL LAUDO NO SE COMPRENDE LA GENERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN EN TANTO EXISTIA UN PERITAJE QUE DETERMINO EL AVANCE EFECTIVO DE LA OBRA.
- CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°67-2020/MPH-CR, DE FECHA 12/03/2020, APRUEBA ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO POR EL MONTO DE S/ 52 229 260.52, LUEGO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL °168-2020/MPHY-CZ, SE ADECUA Y SE APRUEBA POR LA SUMA DE s/ 52 480,59





# CASO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE CARAZ

Descripción	Costo (S/)
<b>Costo Directo</b>	<b>35 559 984,29</b>
Gastos generales (12.90%)	4 588 793,53
Utilidad (3.5%)	1 244 599,45
<b>Sub Total</b>	<b>41 393 377,27</b>
Impuesto (IGV 18%)	7 450 807,91
<b>Presupuesto de ejecución de obra</b>	<b>48 844 185,18</b>
Supervisión de obra	3 385 075,34
<b>Presupuesto de obra (Ejecución y Supervisión)</b>	<b>52 229 260,52</b>
Presupuesto de ejecución de obra – COVID 19	196 507,52
Presupuesto de supervisión de obra – COVID 19	54 821,55
<b>Presupuesto Total: Obra+COVID-19 (Ejecución y Supervisión)</b>	<b>52 480 589,59</b>

Fuente: Resolución de Gerencia Municipal n.º 168-2020-MPHY/GM de 10 de agosto de 2020





# CASO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE CARAZ

**AÑO 2020:**

LA ENTIDAD CONVOCA A LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DU 114-SM-018-MPHY-CZ/CS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS – ANCASH” Y EL 02 DE NOVIEMBRE SE DA LA BUENA PRO AL CONSORCIO NUEVO CARAZ POR EL MONTO S/ 49 040 692.70 Y SUSCRIBE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2020-MPHY-CZ.

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH

## INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20285-2021-CG/GRAN-SCC

**CONTROL CONCURRENTENTE**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS**  
**CARAZ – HUAYLAS - ANCASH**

**“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS – ANCASH”**

LA ENTIDAD NO ACREDITA EL ACTA DE REINICIO DE OBRA, NI LAS CONDICIONES PARA SU REINICIO SEGÚN LOS ACUERDOS DE SUSPENSIÓN Y NORMATIVA APLICABLE, SITUACIÓN QUE PODRÍA OCASIONAR MAYORES COSTOS Y CONTROVERSIAS

a) Condición

La ejecución de la Obra inició el 22 de enero de 2021, y, de la revisión al Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras), se ha verificado que se ha registrado cinco valorizaciones (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021), teniendo un avanzado acumulado de 6.76%.

Ahora bien, mediante Acta de suspensión de plazo de ejecución de obra n.° 01 de 11 de junio de 2021, los representantes de la Entidad, EPS Chavín S.A., Supervisión y Consorcio Nuevo Caraz, acuerdan la suspensión del plazo de ejecución de la Obra por 60 días, desde el 11 de junio hasta el 9 de agosto de 2020; teniendo como causal, la existencia de incongruencias en el expediente técnico (que imposibilitan continuar con la ejecución), disponibilidad de terreno en algunos tramos de la red de agua potable y desagüe, conflictos sociales, entre otros; además, acuerdan que dicha paralización no generará mayores costos al Consorcio Nuevo Caraz y Supervisión.





# CASO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE CARAZ

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH

## INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20285-2021-CG/GRAN-SCC

CONTROL CONCURRENTE  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS  
CARAZ – HUAYLAS - ANCASH

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS – ANCASH”

Ahora bien, la comisión de control, verificó que el consorcio Nuevo Caraz (ejecutor de la obra) reinició la obra el 18 de octubre de 2021, reinicio que no cuenta con Acta suscrito por la Entidad, hecho que fue plasmado en el acta de reunión n.° 2 -2021-GRAN-RI de 26 de octubre de 2021; es decir, se han reiniciado los trabajos sin considerar qué tramos, redes u otros son materia de ejecución del Laudo antes mencionado con el consorcio M&D y que están en evaluación en su respectiva liquidación.

Respeto al párrafo anterior, la Entidad al reiniciar la Obra con el Consorcio Nuevo Caraz sin considerar los tramos de redes y otros que han sido ejecutadas por el Consorcio M&D viene inobservando, entre otros, la opinión n.° 048-2020/DTN de 8 de julio de 2020,

### 3. LA ENTIDAD VALORIZÓ AVANCES PARCIALES CON MENOS DEL 80% DE AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO; ADEMÁS, NO ACREDITA EL CRONOGRAMA ACELERADO; SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA CULMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

#### a) Condición:

De la revisión a la página web del Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras), se ha verificado que la Entidad ha registrado la Obra con el Código Infobras n.° 133956; además, con Informe n.° 194-2021-MPHy/07.12 de 17 de febrero de 2021, luego del inicio de la ejecución de la Obra (22 de enero de 2021), la jefa de la Unidad de Obras y Liquidaciones aprobó el cronograma de Obra considerando avances parciales y acumulados según se detalle en el cuadro siguiente:

**CUADRO N° 4**  
**PORCENTAJE DE AVANCES SEGÚN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA**

Mes/Periodo		% avance	% avance acumulado
Mes 01	ene-21	0,03%	0,03%
Mes 02	feb-21	0,26%	0,29%
Mes 03	mar-21	2,21%	2,50%







# CASO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE CARAZ

**AÑO 2022:**

EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 005-2020-MPHY-CZ, FUE RESUELTO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°067-2022/MPHY, DE FECHA 22/03/2022.

LA ENTIDAD PROCEDE A LA CONCILIACIÓN CON ACUERDO TOTAL DETERMINANDO QUE LA RESOLUCIÓN ES POR MUTUO ACUERDO, EL CONSORCIO NUEVO CARAZ SE REALIZA LA CESIÓN DE DERECHO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS A LOS PROVEEDORES QUE SERÁ CONTRASTADO CON LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (02 DE JUNIO DE 2022).

CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, MEDIANTE OFICIO N° 0399-2022-MPHY/03.10, LA CPC JAQUELINE SANTA DE LA CRUZ DÍAZ, JEFA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS COMUNICA LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN EL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS N° 002-2021-CG/GRAN-SCC/MPHY, TALES COMO

LA ENTIDAD CONVOCO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A TRAVÉS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DECRETO DE URGENCIA N°114-2020-SM-014-2022-MPHY-CZ/CS-2.

CON DICTAMEN N° D0000729-2022-OSCE-SPRI, POR LA SUBDIRECTORA DE PROCESAMIENTO DE RIESGOS DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DEL ORGANO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 COMUNICA LA INOBSERVANCIA DE NORMATIVIDAD

MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.º 231-2022-MPHY/CZ, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE DECLARA LA NULIDAD DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE CARAZ", POR INOBSERVANCIA DE NORMATIVIDAD





# CASO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE CARAZ

## AÑO 2022

SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2022-MPHY-CZ/CS, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2022, SE OTORGA LA BUENA PRO POR UNANIMIDAD AL CONSORCIO CRUZ DEL SUR

SE SUSCRIBE EL CONTRATO N° 0130-2022-MPHY-CZ, EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS – ANCASH"

## AÑO 2023

CON LA RESOLUCIÓN DEL ALCALDÍA N°33-2023-MPHY/A, DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 SE DECLARA LA NULIDAD DEL CONTRATO N° 0130-2022-MPHY-CZ, POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE VERACIDAD.

**EL CONSORCIO NO INICIO ARBITRAJE**

**DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS:**

LA LEY N° 31589, LEY QUE GARANTIZA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS REQUIERE **QUE CUENTEN CON UN AVANCE FISICO IGUAL O MAYOR AL 40% (...).** **SUPERVISIÓN ESTABLECE CON EL INFORME N°000044-2022/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1-NANAYA,** DE FECHA 05 DE SETIEMBRE DE 2022, (ESPECIALISTA DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO URBANO UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL CAC ANCASH), **LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA CON EL AVANCE FISICO EJECUTADO DEL 10.67%.**

CARTA N°101-2022-SACG/MPC, CARTA N° 102-2022-SACG/MPC, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE, EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N°00001576-2023, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, EMITIDOS POR EL GERENTE DE LA EMPRESA SAN AGUSTIN E.I.R.L. ESTABLECEN CUESTIONAMIENTOS AL CONTRATO DE CONSORCIO Y DENUNCIAS.





# CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO TEMPORAL DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 RESULTA SER INEXACTA



## REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS N° 002-2022-CG/GRAN-SCC/MPHy

CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 001-2022-MPHY-CZ/CS

SALDO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO  
DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"

### I. ORIGEN

El presente Reporte de Avance ante Situaciones Adversas se emite en el marco del servicio de Control Concomitante a la Contratación Directa n.° 001-2022-MPHY-CZ/CS Contratación de la ejecución de la obra denominada: "Saldo de la obra mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del casco urbano de la ciudad de Caraz, distrito de Caraz, provincia de Huaylas - Ancash", acreditado mediante oficio 000131-2021-CG/GRAN de 9 de febrero de 2021, el cual a la fecha se encuentra en Etapa de Ejecución.


06256 1/2

a

del OCI, en el cual está incluido el Contrato de Constitución de Consorcio Temporal del Consorcio Cruz del Sur de 7 de diciembre de 2022.

- La señora Lucis Saravia Caballero de Castro solicitó verbalmente al OCI una copia simple del Contrato de Constitución de Consorcio Temporal, del Consorcio Cruz del Sur de 7 de diciembre de 2022.
- El OCI luego de que escanear en formato digital (PDF) la valorización n.° 1 de la ejecución del Saldo de Obra, proporcionó una copia simple del Contrato de Constitución de Consorcio Temporal, del Consorcio Cruz del Sur de 7 de diciembre de 2022, luego verificó in situ dicha información y en presencia de los que suscribimos la presente acta.
- Luego de que la señora Lucis Saravia Caballero de Castro verificó los datos e información contenida en la copia simple Contrato de Constitución de Consorcio Temporal, del Consorcio Cruz del Sur de 7 de diciembre de 2022, manifiesta que ella no ha suscrito dicho documento, así también que no se ha acercado a la Notaría Alfredo Zambrano Rodríguez ubicado en el Óvalo de Santa Anita - Santa Anita - Lima 43, para la legalización de su firma y huella dactilar.

En señal de conformidad y voluntad propia de los presentes suscriben.

  
 Lucis Saravia Caballero de Castro  
 Titular Gerente de la Empresa San Agustín  
 E.I.R.L Contratistas Generales



Municipalidad Provincial de Huaylas  
Órgano de Control Institucional

### ACTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DESCARGO

CONTRATACION DIRECTA N° 001-2022-MPHY-CZ/CS EJECUCION DEL SALDO DE OBRA:  
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO  
URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH" CON  
CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2235046.

En la localidad de Caraz, provincia de Huaylas - Ancash, siendo las 14 horas de 29 de diciembre de 2022 en las oficinas del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial del Huaylas, en adelante Entidad, se apersonó la Sr. Lucis Saravia Caballero de Castro identificada con DNI n.° 06901795, como Titular Gerente de la Empresa San Agustín E.I.R.L Contratistas Generales con RUC N° 20205328662, con la finalidad solicitar información referida al Contrato de Constitución de Consorcio Temporal del Consorcio Cruz del Sur', para lo cual se expone lo siguiente:

11/12/2022





# ACCIONES ADOPTADAS:

Proceso Penales :

-CARPETA FISCAL N°37-2023 ACUMULADO A LA CAPETA FISCAL N°595-2022- (COLUSIÓN AGRAVADA Y OTRO) FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

-CARPETA FISCAL N°33-2023 (FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS) FISCALIA PROVINCIAL PENAL

-CARPETA FISCAL N°205-2023 (COLUSIÓN AGRAVADA, NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE) FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS





# PRESUPUESTO DE LA OBRA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASCO URBANO

Detalle		Presupuesto	Ejecución
PIA	0	12,055,006.00	0
Saldo de Balance	18	986,807.00	986,807.00
Saldo de Balance	19	997,628.00	997,628.00
Transferencia de partidas	19	36,209,592.00	0
Total		50,249,033.00	1,984,435
se revertieron la suma de		48,264,598.00	

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023		
RUBRO	MONTO	OBSERVACIÓN
19 - ROOC	3,444,635.95	Saldo de balance del D.S 063-2019-EF (en cuenta bancaria)
00 – R.O	26,246,828.00	continuidad de inversiones
<b>TOTAL</b>	<b>29,691,463.95</b>	

**Asimismo, se ha gastado de S/ 279,200.00 en elaboración de expediente técnico de manera fraccionada (13 servicios)**





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUAYLAS - CARAZ

# INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS



UNIDOS PODEMOS  
HACER MÁS  
Gestión 2023 - 2026



# EJECUCIÓN DE OBRAS

OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOSAS DEPORTIVAS DE LOS BARRIOS DE AREQUIPA, SANTA ROSA, YANACHACA, PALMERAS Y SAN MIGUEL CHICO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH - PRIMERA ETAPA		
Modalidad de Ejecución	Monto de Ejecución	Monto de supervisión	Inicio de obra
CONTRATA	3.681.416,09	115.000,00	18/07/2022
Estado Situacional (DIC 2022)	Estado Situacional (Marzo 2023)		Termino de Obra
En Ejecucion	68,59%	Recepcionada	100%
			02/02/2023





# EJECUCIÓN DE OBRAS

OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH			
Modalidad de Ejecución	Monto de Ejecución	Monto de supervisión	Inicio de obra	
CONTRATA	4.202.359,67	126.100,00	17/10/2022	
Estado Situacional (DIC 2022)	Estado Situacional (Marzo 2023)		Termino de Obra	
En Ejecucion	30,41%	Con suspensión	65%	14/04/2023







# EJECUCIÓN DE OBRAS

OBRA	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE CARAZ-PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH - II ETAPA		
Modalidad de Ejecución	Monto de Ejecución	Monto de supervisión	Inicio de obra
CONTRATA	1.207.926,39	33.236,50	03/06/2022
Estado Situacional (DIC 2022)	Estado Situacional (Marzo 2023)		Termino de Obra
En Ejecucion	69,45%	Recepcionada	100%
			03/01/2023





# EJECUCIÓN DE OBRAS

OBRA	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. MALAMBO DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH		
Modalidad de Ejecución	Monto de Ejecución	Monto de supervisión	Inicio de obra
CONTRATA	1.402.730,13	39.000,00	05/12/2022
Estado Situacional (DIC 2022)	Estado Situacional (Marzo 2023)		Termino de Obra
En Ejecucion	33,29%	Por recepcionar	18/03/2023





# EJECUCIÓN DE OBRAS

REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA URBANIZACIÓN SANTA ROSA DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH				
OBRA				
Modalidad de Ejecución	Monto de Ejecución	Monto de supervisión	Inicio de obra	
CONTRATA	1.445.060,93	29.990,00	05/12/2022	
Estado Situacional (DIC 2022)	Estado Situacional (Marzo 2023)		Termino de Obra	
En Ejecucion	18,81%	Suspendida (01 Feb)	20%	04/03/2023





# EJECUCIÓN DE OBRAS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL COLISEO MULTIUSOS EN EL BARRIO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH				
OBRA	Monto de Ejecución		Monto de supervisión	Inicio de obra
CONTRATA	2.735.905,05		104.000,00	06/12/2022
Estado Situacional (DIC 2022)	Estado Situacional (Marzo 2023)		Termino de Obra	
Ejecución	0,66%	Suspendido (09 ene)	0,68%	05/03/2023





# EJECUCIÓN DE OBRAS

OBRA				
CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR MANCHURIA – LA HOYADA DISTRITO DE CARAZ – PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH				
Modalidad de Ejecución	Monto de Ejecución		Monto de supervisión	Inicio de obra
CONTRATA	1,329,260.00		35,900.00	11/01/2023
Estado Situacional (DIC 2022)		Estado Situacional (Marzo 2023)		Termino de Obra
En proceso de Adjudicación	0.00%	En Ejecucion	52.60%	10/04/2023





# EJECUCIÓN DE OBRAS

OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PUENTE MANCHURIA DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH			
Modalidad de Ejecución	Monto de Ejecución	Monto de supervisión	Inicio de obra	
CONTRATA	433.966,98	-	-	
Estado Situacional (DIC 2022)	Estado Situacional (Marzo 2023)		Termino de Obra	
No Adjudicado	0,00%	Desierto	0,00%	-





# OBRAS POR RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

OBRA	RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD HUANAYO DE LA MICRO RED PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO ANCASH			
Modalidad de Ejecución	Monto de Ejecución	Monto de supervisión	Inicio de obra	
CONTRATA	6.134.141,19	285.300,00	03/08/2022	
Estado Situacional (DIC 2022)	Estado Situacional (Marzo 2023)		Termino de Obra	
En Ejecucion	49,60%	En suspensión	72,05%	30/03/2023





# OBRAS 2023

OBRA	"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUANDOY TOMA I, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH" - PRIMERA ETAPA.					
	Modalidad de Ejecución	Monto de Ejecución	Monto de supervisión	Inicio de obra	Estado Situacional (Marzo 2023)	
Administración directa	1.229.749,78	21.000,00	08/03/2023	En Ejecución	11,12%	05/06/2023







# Informe situacional al 31 de Diciembre 2022

- Se ha identificado que el año 2022, se ha realizado un gasto de **S/ 1,313,300.00 (un millón trescientos trece mil trescientos con 00/100 soles)** en la elaboración de **35 expedientes técnicos**.
- Se identificó gastos, por la **ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN** en una cantidad de 29, cuyo monto asciende a la suma de **S/ 1,308,860.76 (Un millón trescientos ocho mil ochocientos sesenta con 76/100 soles)**.





# Actividades de Mantenimiento 2023

- "Mantenimiento de los mercados (Central, Campo Ferial y La Explanada), Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas, Departamento de Ancash"
- Costo S/ 105,784.00

Otras actividades en marco de la emergencia

- Rehabilitación y Limpieza de Carreteras
- Limpieza las alcantarillas pluviales de Caraz
- Rehabilitaciones de canales de riego





# ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA ( canasta de víveres de Primera necesidad)

Lugar	Cantidad de Kits al 31 de marzo
Pamparomas	10
Pisha	7
Pichiu	5
Chaclancayo	10
Huancarhuaz	12
Huata	20
Hauanayo	5
Acoyo	5
Yuracoto	11
Quitaracza	6
Manchuria	14
Llacta	7
Conchup	8
Pavas	4
Iquin Pavas	8
Llacshu	6
Cullashpampa	3
Otros	31
Total	172





# HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ENTREGADOS

			STOCK INICIAL	ENTREGADOS	STOCK ACTUAL
1	Calamina Galvanizada	Unidad	19	19	0
2	Sacos Terreros	Unidad	5200	2600	2600
3	Frazada OLLANTAY	Unidad	425	235	190
4	Colchón espuma de ¾ plaza	Unidad	260	47	213
5	Bidón plástico de 135 litros	Unidad	10	3	7
6	Lampas tipo cuchara	Unidad	71	52	19
7	Picos de punta con mango de madera	Unidad	71	51	20
8	Carretillas	Unidad	20	19	1
9	Agua mineral 15 unidades por paquete	Paquete	14	14	0
10	Galleta soda de 100 unidades por caja	Cajas	10	10	0



## INTERVENCIONES CON MAQUINARIA PESADA

ÍTEM	EMERGENCIA	TIPO MAQUINARIA	MAQUINA
1	Distrito de Huallanca limpieza de la vía nacional Caraz- Huallanca	Cargador Frontal	Maquinaria Alquilada
2	Distrito de Huaylas limpieza de la carretera principal Mato - Huaylas.	Cargador Frontal	
3	Distrito de Pamparomas -limpieza de la carretera trocha carrozable centro poblado de Chaclancayo - Pamparomas.	Cargador Frontal	
4	Distrito de Caraz limpieza de la calle del Barrio San Miguel Chico - Caraz.	Cargador Frontal	
5	Distrito de Caraz, Caserío de La Rinconada el encause de la Quebrada Socka Huran - Caraz.	Excavadora	
6	Distrito de Caraz, Sector Choquechaca el encause del rio Shinpa OMBU - Caraz.	Excavadora	
7	Distrito de Caraz limpieza de la calle del Barrio San Miguel Chico - Caraz.	Motoniveladora, Retroexcavadora, Volquete.	Maquinaria de la Municipalidad
8	Distrito de Caraz limpieza de la carretera del sector: Parón Km 25 ruta a la Laguna de Parón - Caraz.	Retroexcavadora, Volquete.	
9	Distrito de Caraz limpieza de la carretera del sector: Cruz de Mayo, Cuyuna, Yuco - Caraz.	Cargador Frontal	
10	Distrito de Caraz limpieza de la carretera del centro poblado de Llacshu - Caraz.	Cargador Frontal	
11	Distrito de Caraz limpieza de la carretera del sector: Qeral, Oshco, Chinchay, Miramar - Mato.	Retroexcavadora.	
12	Distrito de Mato limpieza de las carreteras Ruta a San Diego - Mato.	Retroexcavadora.	
13	Distrito de Caraz limpieza de la carretera del sector: Manchuria - Cruz de Mayo - Caraz.	Retroexcavadora.	
14	Distrito de Caraz, Caserío de La Rinconada el encause de la Quebrada Socka Huran. Caraz.	Retroexcavadora, Motoniveladora.	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUAYLAS - CARAZ

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL



UNIDOS PODEMOS  
HACER MÁS  
Gestión 2023 - 2026



# INFORME SITUACIONAL A DICIEMBRE 2022

Ante el análisis realizado de la verificación y revisión de la información alcanzada a la Gerencia Municipal, de las diferentes gerencias, se puede concluir como punto relevante la información alcanzada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto por ello mostramos el presupuesto del año 2022; llegando a la conclusión que, existe un saldo disponible de **S/ 746, 506. 23.**





# RECEPCIÓN A DICIEMBRE DE 2022

- Respecto al **Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA**, se ha identificado que la Municipalidad ha aprobado el TUPA el año 2022, mediante **Ordenanza Municipal N° 035-2022-MPHy**, se ha identificado que existen:
  - Variaciones en los costos de los derechos de trámite de los procedimientos administrativos, en muchos casos hasta 4 veces lo que a la fecha se viene cobrando.
  - Omisiones dentro de su elaboración como por ejemplo, no se han considerado los formularios requeridos por cada procedimiento administrativo, entre otros aspectos que están en revisión.
- Por lo cual se esta reformulando, sin servicios de consultoría, y se ha suspendido la vigencia de la ordenanza 035-2022, hasta el mes de junio.







# RECEPCIÓN A DICIEMBRE DE 2022

- La planilla de pagos del personal, se requiere aproximadamente un presupuesto de **S/ 5,350,000.00** (cinco millones trescientos cincuenta mil) para el pago de todo el personal durante el año 2023.
- Se requiere de un presupuesto aproximado de **S/ 475,000.00** al año para el pago de los servicios:
  - Energía eléctrica S/ 295,000.00
  - Agua potable S/ 135,000.00
  - Internet y fibra óptica S/ 35,000.00
  - Telefonía S/ 6,000.00
  - De los cuales uno de los puntos críticos es el mercado puesto que se paga anualmente aproximadamente la suma de **S/ 105,000.00** por energía eléctrica, **S/ 56,000.00** por agua potable y **NO EXISTE RECAUDACIÓN** por este concepto en el mercado.





# RECEPCIÓN A DICIEMBRE DE 2022

- Con los recursos ordinarios (R.O), se han **REVERTIDO** al tesoro público la suma de **S/. 8,112,546;** (ocho millones ciento doce mil quinientos cuarenta y seis) los mismos que han sido programados y no ejecutados.
- Y de los recursos operaciones oficiales de crédito (ROOC); Por lo que, el monto de S/ **16,712,934.83,** (dieciséis millones setecientos doce mil ciento novecientos treinta y cuatro con 34/100 soles) **SE HAN REVERTIDO** a solicitud del Ministerio de Vivienda según **OFICIO N° 912-2022/VIVIENDA/MVCS** (**Suspensión de recursos transferidos**) recuperable a través de gestiones y dependerá de la decisión de cada sector continuar con el financiamiento de estas actividades o proyectos.





# RECURSOS REVERTIDOS AL TESORO PÚBLICO

ACTIVIDAD O PROYECTO	MONTO
Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	155,109
Reparación de puente; en el(la) puente Paquian, progresiva 0+780 de la ruta Emp. AN -836 - Emp. Ro21202 en la localidad Paquian,	485,455
Fortalecimiento institucional para la Gestión vial descentralizada	24,000
Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentado del tramo km 11+00 (qda Huancapu) Tzatta - Huaripampa / Emp. An840-Quinuanya- Emp AN 841 Shuyo / km 4+400 Cashapampa-Huancarhuaz del distrito de Santa Cruz -	886,397
Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados del tramo Emp. AN 836 (Huauya) yuco Pampacocha (km 14+600) del distrito de Caraz - Huaylas - Ancash	722,700
Mantenimiento Periodico de caminos vecinales no pavimentados del tramo Emp. 3N- pte colcas km3+900 / Emp. AN 843 (colcas) Emp An 845 km 4+600 / Emp. AN 844- km2+300 - nuevo progreso - caranca, del distrito de santa cruz -	524,700
Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados pe 3N (Yuracoto) - Cullashpampa - Paty - Cochamarca del distrito de Caraz; Huaylas - Ancash	9,350
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, HUAYLAS – ANCASH (debido a que no fue certificado)	5,304,835
<b>Total</b>	<b>8,112,546</b>



# EJECUCIÓN PRESUPUETAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Ingresos		
Rubro	Detalle	Monto
00	Recursos Ordinarios	16,564,885.00
09	Recursos Directamente Recaudados	2,085,573.00
19	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	41,855,664.00
13	Donaciones y Transferencias	-
07	Fondo de Compensación Municipal	12,707,114.00
08	Impuestos Municipales	816,355.00
18	Canon, Sobrecanon, Regalías	35,481,089.00
	Total	109,510,680.00





# Egresos (Girado) 2022

Rubro	Detalle	Monto	Compromisos por pagar	Revertido	Saldo
00	Recursos Ordinarios	1,650,200.00		14,914,685.00	
09	Recursos Directamente Recaudados	1,988,623.00	57,126.57		39,823.43
19	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	4,810,630.00		37,045,034.00	
13	Donaciones y Transferencias	-			-
07	Fondo de Compensación Municipal	11,344,631.00	994,231.00		368,252.00
08	Impuestos Municipales	783,863.00	65,217.29		-32,725.29
18	Canon, Sobrecanon, Regalías	20,739,340.00	14,370,592.91		371,156.09
	<b>Total</b>	<b>41,317,287.00</b>	<b>15,487,167.77</b>	<b>51,959,719.00</b>	<b>746,506.23</b>

Se considera compromisos por pagar, a los gastos que aun no se han culminado, pero que tienen contratos o similares, que están en ejecución





# DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

Genérica de gastos		Monto
Gasto Corriente		22,599,042.00
2.1	Personal y obligaciones sociales	3,857,709.00
2.2	Pensiones y otras prestaciones sociales	1,036,939.00
2.3	Bienes y servicios	16,770,721.00
2.4	Donaciones y transferencias	844,915.00
2.5	Otros gastos	88,758.00
Gasto de Capital		87,641,349.00
2.4	Donaciones y transferencias	715,912.00
2.6	Adquisición de activos no financieros	86,925,437.00
Total		110,240,391.00





# INFORMACION PRESUPUESTAL 2023

## Ingresos Proyectados corte al 17 de abril 2023

Rubro	Detalle	PIM
00	Recursos Ordinarios	4,206,547.00
09	Recursos Directamente Recaudados	1,297,871.00
19	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-
13	Donaciones y Transferencias	-
07	Fondo de Compensación Municipal	9,692,976.00
08	Impuestos Municipales	1,213,000.00
18	Canon, Sobrecanon, Regalías	20,209,007.00
	<b>Total</b>	<b>36,619,401.00</b>





# EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2023

## CORTE AL 17 DE ABRIL 2023

Genérica de gastos	PIM	Devengado	Avance
<b>Gasto Corriente</b>	<b>16,260,857.00</b>	<b>2,646,299.10</b>	<b>16.27%</b>
2.1 Personal y obligaciones sociales	4,264,758.00	1,008,954.71	23.66%
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	1,205,680.00	22,058.91	1.83%
2.3 Bienes y servicios	10,394,595.00	1,421,637.48	13.68%
2.4 Donaciones y transferencias	368,769.00	188,769.00	51.19%
2.5 Otros gastos	27,055.00	4,879.00	18.03%
<b>Gasto de Capital</b>	<b>20,358,544.00</b>	<b>4,422,528.12</b>	<b>21.72%</b>
2.4 Donaciones y transferencias	1,350,000.00	-	0.00%
2.6 Adquisición de activos no financieros	19,008,544.00	4,422,528.12	23.27%
Total	36,619,401.00	7,068,827.22	19.30%







# NORMAS EMITIDAS ENERO A MARZO DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA	110
02	DECRETO DE ALCALDÍA	04
03	ORDENANZAS MUNICIPALES	06
04	ACUERDO DE CONCEJO	18
05	SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL ORDINARIAS	06
06	SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EXTRAORDINARIAS	06





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUAYLAS - CARAZ

# GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA



UNIDOS PODEMOS  
HACER MÁS  
Gestión 2023 - 2026



# RECEPCIÓN A DICIEMBRE DE 2022

- Existen **12 EXPEDIENTES ARCHIVADOS** de procesos administrativos (PAD) seguidos a los diferentes servidores de la Municipalidad Provincial de Huaylas-Caraz.
- **34 EXPEDIENTES PRESCRITOS** por deslindar responsabilidad; lo que significa que se han **DEJADO PRESCRIBIR** y que no se han visto ni tomado en cuenta para el verdadero deslinde de las responsabilidades.

TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	AÑO	CANTIDAD
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	EN TRÁMITE (Pendientes para opinión)	2019 – 2020 2021 – 2022	80
DOCUMENTOS INTERNOS	PENDIENTES	2020 – 2021 2022	27
<b>TOTAL</b>			<b>107</b>





# RENDICIÓN SITUACIONAL 2022

- Además, cabe hacer mención que al 28 de diciembre de 2022 se ha dejado una carga de 126 expedientes por resolver a pesar que esta Gerencia contaba con el siguiente personal:

CANTIDAD	FUNCIÓN DESEMPEÑADA
01	GERENTE DE ASESORÍA JURIDICA.
01	AUXILIAR DE GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.
01	ASISTENTE DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.
03	ASESORES EXTERNOS DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.





# RENDICIÓN SITUACIONAL 2022

## SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD)

Encontradas al 31 de diciembre del 2022.

EXPEDIENTES PRESCRITOS:	28
EXPEDIENTES ARCHIVADOS:	20
EXPEDIENTES APERTURADOS:	08
EXPEDIENTES POR APERTURAR:	09
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>





# RENDICIÓN 2023

## SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD)

Desde el 01 de enero del 2023.

EXP. EN PROCESO:

17

EXP. NUEVOS:

05

**TOTAL**

**22**





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUAYLAS - CARAZ

# GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



UNIDOS PODEMOS  
HACER MÁS  
Gestión 2023 - 2026



# CANTIDAD DE TRABAJADORES

Tipo de trabajador		2022	2023
LEY 30057 (SERVIR)	Alcalde	1	1
REGIMEN D. LEG. 276	Funcionarios	2	2
	Profesionales	29	20
	Técnicos	17	16
	Auxiliares	5	5
REGIMEN D. LEG. 728	Obreros	113	124
REGIMEN D. LEG. 1057 - CAS	Servidores	33	32
	Directivos	12	11
Locación de servicios	Medida Cautelar	37	32
	Servidores	204	122
<b>Total</b>		<b>453</b>	<b>365</b>







## Número de procesos de selección según el Plan de Adquisiciones Contrataciones del Enero a Marzo 2023.

PLANIFICADOS	CONVOCADOS	TOTAL
04	04	04

**Deudas por Sentencias judiciales en Calidad de Cosa Juzgada. S/ 838.608.65**





# Proveedores principales 2022

RAZON SOCIAL	MONTO CONTRATADO
PETROMASS S.A.C	308,465.06
CORPORACION FLOR DEL DOMINGO E.I.R.L.	279,130.89
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A.	200,000.00
REPUESTOS & LUBRICANTES JARUMI S.A.C.	192,095.00
ROMERO ZACARIAS ADDERLY CESAR	189,517.50
SANTEC E.I.R.L	186,050.00
GARBOZO HUALLPAHUAQUE MARILUZ ELIANA	177,485.00
AGUILAR YANAC CARMEN DINA	141,853.40
EPS CHAVIN S.A.	140,000.00
GRUPO AMBIENTAL R & M E.I.R.L	138,630.00
VENTURO SAENZ HUGO ALFREDO.	131,598.30
CAMO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	129,900.00
INVER SANCY S.A.C	129,636.70
CHAUCA DAVILA RICARDO ALMERINDO	125,904.00
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES PALAL E.I.R.L	112,700.00
COMPAÑIA OPERADORA DE NEGOCIOS LA LUZ E.I.R.L.	112,625.04
GUZMAN ROSARIO LUIS ALBERTO	102,250.00
PINTADO CORDOVA SILVER KEY	100,900.00
GUERRERO PEDREROS ALEX MARTIN	99,800.00



# Principales enero a marzo de 2023

RAZON SOCIAL	MONTO CONTRATADO
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A.	281,437.20
EPS CHAVIN S.A.	136,551.60
DIAZ ORO ORLANDO PATRICIO	101,860.00
BITAL S.R.L	74,211.00
SAAVEDRA CALERO CESAR CARLOS	61,453.00
DKR VISION SRL	57,400.00
FERRETERIA A & A EL CONSTRUCTOR E.I.R.L.	45,873.50
INFANTE MONTAÑEZ PEDRO JAVIER	44,696.00
REPUESTOS & LUBRICANTES JARUMI S.A.C.	41,759.00
MULTISERVICIOS ABAST.COM S.A.C.	39,375.00
SERVICIOS E INVERSIONES GARCIA S.A.C	38,500.00
TAMAYO ALEGRE WILLIAM MARTIN	38,500.00
ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO S.A.C.	38,301.34
GARBOZO HUALLPAHUAQUE MARILUZ ELIANA	35,889.00
ZELAYA POLO VICTOR EMILIANO	34,691.00
CARPINTERIA COMANDO EIRL	28,290.00
ROMERO MENDEZ MARICELA FAUSTA	27,228.20
GOMERO ANTUNEZ ERIKA JULIA	27,000.00
JARA CADILLO MAGNO ROLANDO	24,000.00
MULTISERVICIOS "LUIS"	22,955.00



OFICIO  
CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA



SOLICITUD  
AUDITORIA



OFICIO Nº 127 -2023-MPHy/01.10

Señor:

Ángel Esteiman Jáuregui Chávez  
Gerente de Administración  
Contraloría General de la Republica  
Lima

Asunto : Remito Información para designación de Sociedad Auditoria

Referencia : a) Oficio Circular Nº 000003-2023-CG/GAD

Es sumamente grato dirigirme a Usted, para hacerle llegar el saludo de los Servidores y Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaylas y el mío propio. Al mismo tiempo hacer de su conocimiento que, en cumplimiento a lo requerido con el oficio Nº 000244-2023-CG/GAD de fecha 27 de febrero de 2023 se ha realizado la transferencia financiera de la retribución económica por el periodo 2022 por el monto de S/. 79,749.00, asimismo, se ha efectuado el pago de S/. 4,055.00 por concepto de derecho del 6% por designación del periodo 2022.

Dicha documentación así como el Formato Información y Documentación necesaria para realizar el concurso publico de méritos ha sido remitido con fecha 31 de marzo 2023 al correo a: [sociedadesconcurso@contraloria.gob.pe](mailto:sociedadesconcurso@contraloria.gob.pe).

Adjunto al presente oficio se remite la información arriba indicada, solicitándole disponer la remisión del código de usuario al coordinador designado para tal fin.

Agradeciéndole por anticipado su atención. Hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Muy Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS  
*Ing. José E. Espinoza Caballero*  
ALCALDE





2022-101-032046

# OEFA: RESOLUCION COACTIVA 2022

## RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA N° 001849-2022-OEFA/OAD-COAC

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS  
 NÚMERO DE RUC : 20146925767  
 DOMICILIO : JR. SAN MARTIN NRO. 1121 (FRENTE PLAZA DE ARMAS LADO OESTE) - ANCASH - HUAYLAS - CARAZ  
 NÚMERO DE EXPEDIENTE : 01849-2022  
 LUGAR Y FECHA : Lima, 5 de septiembre de 2022

SEÑOR OBLIGADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS


A la fecha usted no ha cumplido con el pago de la deuda contenida en el acto administrativo que es materia de la presente resolución, en consecuencia; se le notifica el **INICIO del Procedimiento de Ejecución Coactiva** para que en el término del plazo de siete (7) días hábiles contados desde el día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con el pago de la misma más los intereses diarios que devenguen, hasta la fecha de cancelación total de la misma, **bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada, si estas ya hubieran sido dictadas.**

Para los efectos antes indicados, se detalla el acto administrativo que contiene la deuda:

RESOLUCIÓN SANCIÓN / TÍTULO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	MONTO DE LA SANCIÓN (UIT)	MONTO DE LA SANCIÓN (S/)	INTERÉS <sup>1</sup>	COSTAS <sup>2</sup>	DEUDA TOTAL (S/) <sup>3</sup>	CUENTA CORRIENTE OEFA (BANCO DE LA NACIÓN)
0025-2022-OEFA/DSIS	14/07/2022	20.000	S/92,000.00	S/254.77	S/67.90	S/92,322.67	00-068-199344 CCI: 018-068-000068199344-70 Banco de la Nación

SANCION  
S/.92,000

Notifíquese y regístrese.

  
 JUAN ALEXANDER FERNANDEZ FLORES  
 Ejecutor Coactivo  
 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

  
 Julio Omar Elias Atoche  
 Auxiliar Coactivo  
 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



# ESTADO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

ASIGNADO	VEHÍCULO DESCRIPCIÓN	MARCA	PLACA/ MODELO	ESTADO	OBSERVACIONES
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAMIÓN COMPACTADOR	VOLKSWAGEN	EGY-035	REGULAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN DEL PISTONES HIDRÁULICOS DE COMPACTADO. REVISIÓN DE CAJA DE CAMBIOS.
	VOLQUETE	HINO	EGB-917	REGULAR	CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
Patrimonio	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLAR	938G	REGULAR	REPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN Y EL SISTEMA ELÉCTRICO, LA MEMORIA CIRCUITO DE TRANSMISIÓN.
	MOTONIVELADORA	KOMATSU	-	INOPERATIVO	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, FRENOS, SISTEMA HIDRÁULICO Y EL MANTENIMIENTO GENERAL DE 2000 H.
	MOTONIVELADORA	NEW HOLLAND	-	BUENO	ADQUISICIÓN DEL CEBADOR DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO GENERAL DE 1000 HORA.
	RODILLO VIBRATORIO	DYNAPAC	-	REGULAR	REPARACIÓN DEL: TABLERO, SISTEMA ELÉCTRICO, MANTENIMIENTO GENERAL DE 500 HORA.
	TRACTOR ORUGA	CATERPILLAR	D7 G	REGULAR	RECALZADO DE CANTONERA, UÑAS DE RIPER Y ZAPATAS DEL SISTEMA DE RODAMIENTO.
	CAMIONETA	NISSAN FRONTIER	EGP-412	INOPERATIVO	REQUIERE UN CAMBIO DE ARRANCADOR, BATERÍA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, TAPIZADO DE ASIENTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4000KM, REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, RETENES Y SELLOS DEL MOTOR





# ESTADO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

ASIGNADO	VEHÍCULO DESCRIPCIÓN	MARCA	PLACA/ MODELO	ESTADO	OBSERVACIONES
Patrimonio	CAMIÓN VOLQUETE FMX	VOLVE	EGX-875	REGULAR	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. ADQUISICIÓN DE LAS 10 LLANTAS, CAMINO DEL CERBO DE DIRECCIÓN.
	EXCAVADORA	KOMATSU	W97R	BAJA	REPARACIÓN DEL ARRANCADOR. MANTENIMIENTO DE 500 HORAS.
	CARGADOR FRONTA	CATERPILLAR	924F	INOPERATIVO	REPARACIÓN GENERAL





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUAYLAS - CARAZ

# PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL



UNIDOS PODEMOS  
HACER MÁS  
Gestión 2023 - 2026





# RECEPCIÓN A DICIEMBRE DE 2022

Nº	PROCESOS JUDICIALES	CANTIDAD
1	PROCESOS CIVILES	69
2	PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	111
3	PROCESOS LABORALES	277
4	PROCESOS PENALES	171
5	PROCESOS CONSTITUCIONALES	22
6	PROCESOS DE ARBITRAJES	2
7	PROCESOS DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL	6
	<b>TOTAL DE EXP.</b>	<b>658</b>





## PROCESOS E INVESTIGACIONES LLEVADOS POR EL AREA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

### INVESTIGACIONES Y PROCESOS EN CORRUPCION DE FUNCIONARIOS

ETAPA	CANTIDAD
DILIGENCIA PRELIMINAR	36
INVESTIGACION FORMALIZADA	06
ETAPA INTERMEDIA	04
EJECUCION DE SENTENCIA	04
<b>TOTAL DE PROCESOS</b>	<b>50</b>

### PROCESOS ARBITRALES Y CONCILIACION 2022

PROCESOS ARBITRALES	03
PROCESOS DE CONCILIACION	03
<b>TOTAL DE PROCESOS</b>	<b>06</b>





### ESTADO SITUACIONAL CASCO URBANO ACCIONES LEGALES

1

DENUNCIA POR FALSIFICACION DE DOCUMENTOS

2

DENUNCIA POR COLUSION AGRAVADA, NEGOCIACION INCOMPATIBLE, ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y OTROS

FECHA	13/03/2023
DELITO	FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
IMPUTADO	EFF INGENIEROS E.I.R.L. y CONSORCIO CRUZ DEL SUR
AGRAVIADO	Municipalidad Provincial de Huaylas

FECHA	13/03/2023
DELITO	COLUSION AGRAVADA, NEGOCIACION INCOMPATIBLE, ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y OTROS
IMPUTADO	Luis Alfredo Álvarez Alcedo (Ex jefe de obras y liquidaciones) Javier Chaupe Hernández (Ex gerente de desarrollo urbano) Fredy Hugo Ramos Blanquillo (Ex jefe de la Unidad de Logística) Emma Andrea Castillo López (Ex gerente Municipal) Esteban Zósimo Florentino Tranca (Ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaylas) Consortio Cruz del Sur (Rodríguez Paulino Giovanna representante común)
AGRAVIADO	Municipalidad Provincial de Huaylas





## PROCESOS LABORALES 2022 - 2023

Nº	PROCESOS	2022	2023
01	DESNATURALIZACION DE CONTRATOS	30	8
02	MEDIDA CAUTELAR	12	0
03	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	02	0
04	OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO	02	0
05	INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS	01	2

### REPOSICIONES LABORALES Y SENTENCIA COSA JUZGADA

Nº	PROCESOS	2022	2023
01	REPOSICION LABORAL	15	5
02	SENTENCIA COSA JUZGADA	25	7
03	BENEFICIOS LABORALES	10	18
04	MEDIDAS CAUTELARES VIGENTES	10	3





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUAYLAS - CARAZ

# GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS



UNIDOS PODEMOS  
HACER MÁS  
Gestión 2023 - 2026



# NIVEL DE RECAUDACIÓN Y MOROSIDAD DICIEMBRE 2023

<u>AÑO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>FACTURADO</u>	<u>RECAUDADO</u>	<u>DEUDA POR COBRAR</u>	<u>% POR COBRAR</u>
2018	Impuesto predial	673,936.60	514,442.48	159,494.12	23.67%
	Limpieza publica	248,160.00	180,401.20	67,758.80	27.30%
	Serenazgo	142,684.80	96,503.55	46,181.25	32.37%
2019	Impuesto predial	715,528.60	499,364.20	216,164.40	30.21%
	Limpieza publica	274,633.20	180,328.20	94,305.00	34.34%
	Serenazgo	139,628.40	88,145.10	51,483.30	36.87%
2020	Impuesto predial	734,291.00	440,650.20	293,640.80	39.99%
	Limpieza publica	345,274.80	169,940.40	175,334.40	50.78%
	Serenazgo	175,028.60	87,099.90	87,928.70	50.24%
2021	Impuesto predial	761,937.20	396,996.60	364,940.60	47.90%
	Limpieza publica	299,441.40	155,757.60	143,683.80	47.98%
	Serenazgo	144,793.20	70,191.60	74,601.60	51.52%
2022	Impuesto predial	818,702.60	289,188.95	529,513.65	64.68%
	Limpieza publica	317,674.80	115,338.90	202,335.90	63.69%
	Serenazgo	144,906.00	53,341.50	91,564.50	63.19%





# DEUDAS POR COBRAR A DICIEMBRE DEL 2022

Impuesto Predial	S/. 2'040,573.02
Limpieza Pública	S/. 909,797.22
Serenazgo	S/. 497,916.55
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 3'448,286.79</b>





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUAYLAS - CARAZ

# GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL



UNIDOS PODEMOS  
HACER MÁS  
Gestión 2023 - 2026





# COSTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Servicio	Gasto		Recaudación 2022	Porcentaje
	2022	Mar-23		
Limpieza Pública	2,451,904.00	2,332,840.00	169,875.00	6.928%
parques y Jardines	68,523.00	69,541.00	0	0.000%
Serenazgo	999,061.00	821,103.00	71,852.00	7.192%
Mercado y Camal	404,780.00	204,424.00	202,325.00	49.984%





# Cantidad de obrero por cada servicio

ESTADO SITUACIONAL	Cantidad	Régimen laboral
JEFE DE LA UNIDAD (GERENTE)	1	
LOCADORES	21	
MEDIDA CAUTELAR	5	
NOMBRADO	13	728
PERMANENTE	21	728
CONTRATO INDETERMINADO	20	728
<b>TOTAL:</b>	<b>81</b>	

TOTAL, PERSONAL POR SERVICIOS	
ADMINISTRATIVO	3
BARRIDO DE CALLES	30
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	22
PARQUES Y JARDINES	11
PLANTA EL OMBU	15
<b>TOTAL:</b>	<b>81</b>





# Cobertura de Servicios públicos al Distrito de Caraz

Descripción	AÑO
	2022-2023
Casco Urbano de la Ciudad de Caraz	Diariamente
Faena de limpieza dentro de la ciudad	1 a 2 veces por semana
Mantenimiento de áreas verdes	Continuo
Limpieza de puntos críticos	
Entrada a la ciudad de Caraz	
Puente Calicanto y entrada	
Puente Carbonera	
Puente Cucush	
Paty	Quincenal
Cochamarca	Quincenal
Cruz de Mayo	Mensual
Llacshu	Mensual
Pavas	Mensual
Rinconada	Mensual
Laguna de Parón	Según necesidad
Cabina	

Manchuria	
Chungana	
Cumpayhuara	1 vez por semana
Llacta	
Allauca	
Cruz Blanca	
Buenos Aires	
Yanahuara alta y baja	
Yuracoto	
Cullashpampa	
Shocsha	
Sultucallan	
Nueva Jerusalén	
Ichoc Huaylas parte Alta	





# Cobertura de Servicios públicos al Distrito de Caraz

## BARRIOS – DISTRITO DE CARAZ

01	Barrio Santa Rosa
02	Barrio Arequipa
03	Barrio la Esperanza
04	Barrio las Palmeras
05	Barrio Malambo
06	Barrio Cruz Viva
07	Barrio Yanachaca

**Cantidad de recolección de residuos sólidos 840  
toneladas por mes / anual 10,000 toneladas**





# Cantidad de vehículos, equipos y estado situacional

Nº	DESCRIPCION	CANT.	AÑO DE FABRICACION	ESTADO SITUACIONAL AL 31/12/2023	ESTADO SITUACIONAL AL 31/03/2023
01	COMPACTADOR ROJO HINO	01	2007	con fallas en el secador de aire, bomba de embregue, válvula de freno principal	a la fecha se supero la falla viene operando con normalidad
02	VOLQUETE HINO	01	2010	fallas en el disco de embregue, volante de transmisión, piñón bedix de arrancador, collarín, alarma de retroceso y luces	a la fecha se supero la falla viene operando con normalidad
03	COMPACTADOR VERDE NISSAN	01	1995	inoperativo	inoperativo
04	COMPACTADOR VOLKSWAGEN	01	2013	fallas en el reten de rueda posterior	a la fecha se supero la falla viene operando con normalidad
05	CAMION CISTERNA	01	1997	llantas delanteras averiadas	en proceso de compra las llantas solicitadas
06	MOTO CARGUERO	07		con fallas en el cilindro, llantas bujías caja de retroceso, tanque de agua	a la fecha se supero la falla viene operando con normalidad



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUAYLAS - CARAZ

# GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA



UNIDOS PODEMOS  
HACER MÁS  
Gestión 2023 - 2026



## II. RECURSOS HUMANOS:

**AÑO 2022**

**2.1.** Se concluyó con 05 Serenos menos, por el desplazamiento a la Policía Municipal y por situaciones administrativas

**AÑO 2023**

**2.1.** Se convocó al **CONCURSO PÚBLICO DE MERITOCRACIA** para cubrir 04 plazas de Serenos y 01 de Operadora de Radio Comunicación.





## III. RECURSO LOGÍSTICO:

**AÑO 2022**

**3.1.** Se concluyó con 03 unidades vehiculares en regular estado.

**3.2.** Se concluyó con: 04 motocicletas en buen estado, 02 regular y 08 en mal estado

**AÑO 2023**

**3.1.** SE EFECTUÓ EL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO de las 03 unidades vehiculares y la regularización documentaria, así como de 06 motocicletas, las cuales están operativas.





# PATRULLAJE INTEGRADO

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
CANTIDAD	05	17	06	28

# PATRULLAJE MUNICIPAL

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
CANTIDAD	93	84	92	269





## **RESULTADOS DEL PATRULLAJE MUNICIPAL**

- 1. Se encontró a una persona de apelativo “nene malo” quien había roto la luna de un vehículo para hurtar autopartes.**
- 2. Se logro encontrar en tiempo record, a un testigo clave de violación, entregado a la Fiscalía para las investigaciones.**
- 3. Captura a los presuntos culpables del hurto de autopartes, entregados a la Policía.**



- 4. Captura a dos personas, implicadas en el robo de una moto lineal de la granjita, entregados a la PNP.**
- 5. Se logró ubicar y entregar a la Policía, a una moto taxi, con las características descritas, la misma que fuera utilizada en el robo de cosas a un vehículo, frente al Hostal “San Marcos”**





## **RESULTADO DE LOS APOYOS BRINDADOS**

- 1. Apoyo y seguridad durante las actividades patronales de la virgen de Chiquinquirá, los días 19 y 20 de enero, retirándose a las personas que causaban disturbios en la vía pública en estado de ebriedad.**
- 2. Apoyo a la Unidad de Fiscalización para realizar operativos inopinados en distintos puntos de la ciudad de Caraz.**





- 3. Rescate a las victimas del huayco del Cañón del Pato que quienes quedaron atrapados, siendo trasladadas Hospital San Juan de Dios para la atención correspondiente, atendiéndoseles con las principales necesidades básicas de alimentación y hospedaje**
- 4. Traslado permanente de heridos al Hospital San Juan de Dios, a causa de accidentes diversos**



# SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2023 – LEY N° 27933

- **Instalación y Juramentación de los miembros integrantes del COPROSEC. Huaylas.**
- **Aprobación del PAPSC. 2023, mediante Ordenanza Municipal N° 036-2022-MPHy. del 22.12.2022.**
- **Capacitación a los Secretarios Técnicos de los 09 CODISEC. de la Provincia de Huaylas, con la entrega de separatas.**
- **Juramentación y actualización del Directorio del COPROSEC.Hy.**
- **Entrega oportuna de reportes e informes al CORESEC.Hz. CONASEC.MININTER.LIMA.**
- **Implementación con el SIMPCOP. Para el monitoreo de las unidades vehiculares de la Unidad de Serenazgo Municipal.**





## CANTIDAD DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

TRABAJADOR	RÉGIMEN LABORAL	N°
<b>Serenos</b>	Locación	05
	Medida Cautelar	03
	728	16
<b>Radio Operadora</b>	Locación	01
Supervisora Cámaras	Medida Cautelar	01
Operadoras Cámaras	Medida Cautelar	01
	728	11
<b>TOTAL TRABAJADORES:</b>		<b>46</b>





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUAYLAS - CARAZ

# GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL



UNIDOS PODEMOS  
HACER MÁS  
Gestión 2023 - 2026





# PROGRAMA DE VASO DE LECHE 2022

N° de Comités	N° de Beneficiario	Víveres por beneficiario	Costo Unitario por mes	Costo Anual/ beneficiario	Presupuesto total
42	1070	4 Tarros de Leche/ 400 gr	13.16	157.92	168,974.40
		Avena/ 420 grs	2.10	25.2	26,964.00
		Aharina de trigo tostado/ 540 grs	2.60	31.2	33,384.00
		Harina de tarwi /60grs	1.00	12	12,840.00
		Kiwicha 150 grs	2.00	24	25,680.00
<b>Total</b>			<b>20.86</b>	<b>250.32</b>	<b>267,842.40</b>





# PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 2022

Distrito	N° de Comites	Viveres Adquiridos		Costo Unitario	Presupuesto total
Caraz	9	81.275	kg de Arroz Extra	3.15	256,016.25
Huata	2	3010.19	kg de trigo entero	5	15050.95
Pueblo Libre	5	3010.19	kg de Morón entero	6.2	18663.178
Huaylas	1	3010.19	kg de Quinua	11.1	33413.109
Pamparomás	23	3010.19	kg de Lentejas	8.5	25586.615
Yuracmarca	5	6020.37	kg de Garbanzo superior	8.2	49367.034
Mato	2	3010.19	kg Frijol Castilla	9	27091.71
Santo Toribio	1	6021	Litros de Aceite vegetal	9.5	57199.5
Santa Cruz	5	28332	unidades de Anchoveta en	4.2	118994.4
Huallanca	2	Salsa			
<b>Total</b>	<b>55</b>				<b>601,382.75</b>

Presupuesto para el Programa de Complementación Alimentaria año 2023  
**758,949.00**





# PROGRAMA DE VASO DE LECHE ENERO - MARZO 2023

N° de Comités	N° de Beneficiarios	Viveres por mebeneficiario	Costo Unitario por mes	Gasto	Presupuesto Anual
42	1070	4 Tarros de Leche/ 400 gr	13.16	42,243.60	
		Avena/ 420 grs	2.10	6,741.00	
		Aharina de trigo tostado/ 540 grs	2.60	8,346.00	
		Harina de tarwi /60grs	1.00	3,210.00	
		Kiwicha 150 grs	2.00	6,420.00	
		<b>Total</b>	<b>20.86</b>	<b>66,960.60</b>	<b>248,976.00</b>
		Presupuesto asumido por la Municipalidad			40,320.00
		presupuesto total para el año 2023			289,296.00





# VACACIONES ÚTILES 2023

N°	DETALLE	CANTIDAD
1	Presupuesto asignado	S/ 45,945.00
2	Participantes	Más de 1000 niños y adolescentes
3	Talleres	12 talleres
4	Duración	1.5 meses

## Disciplinas:

- Fulbito, Básquet, Voleibol, Tenis, Manualidades, Música: Guitarra y flauta dulce, Danza tradicional y baile moderno, Oratoria, Computación, Razonamiento verbal, Razonamiento matemático





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUAYLAS - CARAZ

# GERENCIA DE TRANSPORTES



UNIDOS PODEMOS  
HACER MÁS  
Gestión 2023 - 2026



SERVICIOS	2022	2023
LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE B	107	96
EMPRESAS AUTORIZADAS VEHICULOS MAYORES 2022	40	42
EMPRESAS AUTORIZADAS VEHICULOS MENORES 2022	13	12
TARJETAS DE HABILITACION VEHICULAR VEHICULOS MAYORES	403	350
TARJETAS DE HABILITACION VEHICULAR VEHICULOS MAYORES	1750	850





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUAYLAS - CARAZ

# GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO



UNIDOS PODEMOS  
HACER MÁS  
Gestión 2023 - 2026



## LOGROS



- **FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROYECTO AVANZAR RURAL Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS**
  - Formalización y fortalecimiento de las capacidades de producción agropecuaria y/o agroindustrial , buscando la asociatividad de los pequeños y medianos productores agrarios.
- **PROGRAMA DE COMPENSACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS**
  - Realización de los talleres de capacitación para la difusión de los incentivos de AGROIDEAS.
  - Apoyo al sector agropecuario y en especial a los emprendedores de nuestro distrito y la provincia de Huaylas.







# LOGROS

- TALLER DE FORTALECIMIENTO EN GANADO VACUNO ANCORACÁ - MATO



Capacitación en el manejo y crianza del ganado vacuno Brown Swiss y el manejo de pastos cultivables a la comunidad campesina Francisco Bolognesi de Ancoracá - Mato



# PRÓXIMOS LOGROS

- Firma de convenio interinstitucional, entre la comunidad campesina Cruz de Mayo y la Municipalidad Provincial de Huaylas, a través de la Unidad de Promoción Turística y Artesanal.
- Firma de convenio interinstitucional, entre el Batallón de Ingeniería Combate Motorizado N° 32 - Caraz y la Municipalidad Provincial de Huaylas, a través de la Unidad de Promoción Turística y Artesanal.
- Firma de convenio interinstitucional, entre el programa de compensación para la competitividad - AGROIDEAS y la Municipalidad Provincial de Huaylas, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico.
- Apertura de la granjita interactiva municipal.

